

CHECK LIST INSTALLAZIONE WALL BOX

Ragione Sociale _____ P.IVA _____

Nome _____ Cognome _____

Via _____ Comune _____ CAP _____

Prov _____ Telefono _____

Posizionamento wallbox (Box singolo, condominio, parcheggio aperto) _____

Modalità di posa ☐ A parete ☐ A terra

Potenza contatore contrattuale (kW) _____

Il quadro elettrico è conforme come da normativa vigente in funzione dei carichi presenti sull'impianto? SI NO

L'impianto elettrico dell'immobile ed eventuali pertinenze è a norma vigente SI NO

Il cliente ha la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e la può fornire? SI NO

Sono necessarie delle autorizzazioni per eseguire le opere **(specificare nelle note)**? SI NO

Esiste impianto di messa a terra SI NO

L'installazione è possibile? SI NO

Se No, inserire motivazione nelle note

Sono necessarie opere di adeguamento impianto? SI NO

Se Si segue preventivo opere

Eventuali Note

MATERIALI NECESSARI IN CASO DI OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO

	MATERIALI	QUANTITA'
CAVI	F.p.o Cavo FG16OR16 3 G6 (MONOFASE)	
	F.p.o Cavo FG16OR16 5 G6 (TRIFASE)	
	F.p.o Cavo FG16OR16 5 G10 (TRIFASE)	
	F.p.o Cavo FG16OR16 5 G16 (TRIFASE)	
	F.p.o Cavo dati RS-485	
TUBO	F.p.o Tubo RK15 (25mm/32mm)	
INTERRUTTORI	F.p.o Interruttore Magn differenziale 2x32A 30mA	
	F.p.o Interruttore Magn differenziale 2x32A 30mA + Calotta	
	F.p.o Interruttore Magn differenziale classe B 2x20A 30mA	
	F.p.o Interruttore Magn differenziale 4x32A 30mA (Trifase)	
	F.p.o Interruttore differenziale 4x40A 30mA (Trifase)	
	F.p.o Magnetotermico 4x32 + Calotta (Trifase)	
QUADRI	Quadro 8 Moduli	
	Quadro 12 Moduli	
VARI	F.p.o Scaricatori SPD a protezione wallbox e circuito ricarica (monofase)	
	F.p.o Scaricatori SPD a protezione wallbox e circuito ricarica (Trifase)	
ALTRO	Bobina di Sgancio	

	MATERIALE	QUANTITA'
ACCESSORI (Fornitura Edison)	PALO	
	TETTOIA (solo SCAME)	

Luogo e Data_____

Firma tecnico_____