

CHECK LIST INSTALLAZIONE WALL BOX

Ragione Sociale Ditta _____ Codice Ditta _____

Dati Cliente:

Nome _____ Cognome _____

Via _____ Comune _____ CAP _____

Prov _____ Telefono _____

Posizionamento wallbox: ☐ Box singolo ☐ Condominio ☐ Parcheggio aperto ☐ Altro _____

Modalità di posa ☐ A parete ☐ A terra

Potenza contatore contrattuale 6 kW

Stabile soggetto a CPI SI NO

Obbligo Progetto Elettrico SI NO

Sono necessarie delle autorizzazioni per eseguire le opere (**specificare nelle note**)? SI NO

Esiste impianto di messa a terra SI NO

Misura impianto di terra (compilare se effettuata) _____ Ohm

L'installazione è possibile? SI NO

Se No, inserire motivazione nelle note

Descrizione percorso cavi e posizionamento quadro elettrico

Note

Planimetria Sintetica Distribuzione Impianto
Elementi per realizzazione impianto di alimentazione Wall Box Edison

	MATERIALI	QUANTITA'
CAVI	F.p.o Cavo FG16OR16 3 G6 (MONOFASE)	
	F.p.o Cavo FG16OR16 3 G10 (MONOFASE)	
	F.p.o Cavo (Altro) _____	
TUBO	F.p.o Tubo RK15 (25mm/32mm)	
INTERRUTTORI	F.p.o Interruttore Magn differenziale 2x32A 30mA	
	F.p.o Interruttore Magn 2x32A	
	F.p.o Interruttore (Altro) _____	
QUADRI	Quadro 8 Moduli	
	Quadro 12 Moduli	
VARI	F.p.o Scaricatori SPD a protezione wallbox e circuito ricarica (monofase)	
	Bobina di Sgancio	
ALTRO		

	MATERIALE	QUANTITA'
ACCESSORI (Fornitura Edison)	PALO	
	TETTOIA (solo SCAME)	

Luogo e Data _____

Nome e firma tecnico _____